



VILLNACHERN UNTERQUERUNG SBB

BAUHERR

Swissgrid AG, 5070 Frick

BAULEITUNG

Gähler und Partner
Tel. +41 56 200 95 11

REFERENZPERSONEN

Herr Gerhard Hauser (ERNE AG Laufenburg)
Tel. +41 62 869 47 14
gerhard.hauser@erne.ch

AUSFÜHRUNG

Oktober 2018 – Februar 2019

BAUSUMME

CHF 660'000.-

SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Werner Deiss (Technische Leitung)
Herr Benjamin Isenegger (Bauführer)
Herr Zbigniew Cichon (Polier)

VILLNACHERN UNTERQUERUNG SBB

HAUPTARBEITEN

Als Subunternehmer haben wir folgende Arbeiten ausgeführt:

- Erstellen Portalkran und Installation.
- Pressrohrvortrieb unter SBB-Damm.
- Bergung Vortriebsmassnahmen

GENERELLE INFORMATIONEN

-Vortrieb: 2 Etappen à 36m Ø 200cmxx

Rohre: Stahlbeton-Vortriebsrohre, Schalungsverstärkt
DN 2000 DA 2400.

Aushub: 350 m3.

